

矢吹中学校改築事業

6月15日現在 解体進捗率 70%



建物の解体は A 棟と C 棟の一部を除きほぼ完了し、解体殻の分別・杭の引抜き工事を行っています。



鉄筋コンクリートの柱や梁は細かく破碎し、コンクリートと鉄筋に分別されリサイクル施設で処理されます。



旧校舎の中庭の状況です。
(D 棟より撮影) 写真左が給食棟
中央奥が新校舎です。



校舎 期、プール武道場建設に
支障となる旧校舎の基礎杭
(太さ 350mm の PC 杭、約 90 本)
を引抜き撤去しています。



引き抜いた基礎杭