

(様式1)

矢吹町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

矢吹町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	22,500	716	
25	288,951	53,732	
26	416,518	623,948	
27	810,278	794,261	
28	82,434	65,380	
29	3,841	58,652	
30	51,777	0	
合 計		1,676,299	1,596,689

<参考>	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金残高	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	矢吹町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		80,846	1,236

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合 計		0	0

(様式2D)

矢吹町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	20	-	1	-	矢吹町都市防 災推進事業 (都市防災総 合推進事業)	矢吹町全 域	町	町	直接	完了	29,974	24	~	26	23				平成25年3月委託発注。業務内容は都市マスタープランの検証			
																	24	22,500	▲ 21	716	-	平成25年7月委託発注。業務内容は都市マスタープランの調査作成		
																	25			12,489	-			
																	26			9,274	-	平成26年5月委託発注。業務内容は都市マスタープランの作成		
																	27							
																	28							
																	29							
																	30							
																	累計	22,500	▲ 21	22,479	0			
																	2	◆	D	-	4	-	1	-
24																								
25	4,000	▲ 801	3,199																					
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
累計	4,000	▲ 801	3,199	0																				
3	D	-	4	-	1	-	矢吹町災害公 営住宅整備事 業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	完了	1,595,084	25	~	28								
																	24							
																	25	284,951		38,044				
																	26	413,961		612,802				
																	27	732,162	▲ 35,379	732,526				
																	28			12,323				
																	29							
																	30							
																	累計	1,431,074	▲ 35,379	1,395,695	0			
																	4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業
24																								
25																								
26	2,557		1,872																					
27	61,922		60,526																					
28			2,081																					
29																								
30																								
累計	64,479	0	64,479	0																				

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	◆	D	-	4	-	1	-	2	矢吹町災害公 営住宅駐車場 整備事業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	完了	11,757	26	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	9,760	▲ 355		
																			28			9,405	駐車場舗装工事平成28年5月完成(中町第1、第2、第3)
																			29				
																			30				
累計	9,760	▲ 355	9,405	0																			
6	◆	D	-	20	-	2	-	1	矢吹町1区自 治会館備品購 入事業	1区自治 会館	町	町	直接	完了	918	27	~	28	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	1,776	▲ 1,042	0	
																			28			734	備品購入平成28年7月完成
																			29				
																			30				
累計	1,776	▲ 1,042	734	0																			
7		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	継続	356,490	27	~	32	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	4,233		1,178	H27年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1)
																			28	73,738	36,965	38,489	H28年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			29	3,841		54,450	H29年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			30	48,626			
累計	130,438	36,965	94,117																				
8		D	-	6	-	1	-		災害公営住宅 特別家賃低減 事業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	継続	33,876	27	~	32	23				
																			24				
																			25				
																			26				
																			27	425		31	H27年度入居者家賃分(中畑地区)
																			28	8,696	633	2,348	H28年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			29			4,202	H29年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			30	3,151			
累計	12,272	633	6,581																				

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
							都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
									24	0	0	0	0			
									25	0	0	0	0			
									26	0	0	0	0			
									27	0	0	0	0			
									28	0	0	0	0			
									29	0	0	0	0			
									30	0	0	0	0			
							0	都道府県交付分 計		0	0	0	0			
							市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
									24	22,500	▲ 21	716	0			
									25	288,951	▲ 801	53,732	0			
									26	416,518	0	623,948	0			
									27	810,278	▲ 36,776	794,261	0			
									28	82,434	37,598	65,380	0			
									29	3,841	0	58,652	0			
									30	51,777	0	0	0			
							2,128,817	市町村交付分 計		1,676,299	0	1,596,689	0			
							都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
									24	22,500	▲ 21	716	0			
									25	288,951	▲ 801	53,732	0			
									26	416,518	0	623,948	0			
									27	810,278	▲ 36,776	794,261	0			
									28	82,434	37,598	65,380	0			
									29	3,841	0	58,652	0			
									30	51,777	0	0	0			
							2,128,817	合計		1,676,299	0	1,596,689	0			