

(様式1)

矢吹町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

令和3年3月末時点

(単位:千円)

矢吹町 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	22,500	716
	H25	288,951	53,732
	H26	416,518	623,948
	H27	810,278	793,948
	H28	82,434	61,315
	H29	3,841	60,699
	H30	51,777	54,488
	H31	37,154	56,445
	H32	45,237	49,804
合計	1,758,690	1,755,095	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	1,758,690	0	1,755,095	3,595

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
	H24	0	0
	H25	0	0
	H26	0	0
	H27	0	0
	H28	0	0
	H29	0	0
	H30	0	0
	H31	0	0
	H32	0	0
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,755,095	1,758,690	0	0	3,595
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,755,095	1,758,690	0	0	3,595

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

矢吹町 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	矢吹町都市防 災推進事業 (都市防災総 合推進事業)	矢吹町全 域	町	町	直接	完了	29,974	24 ~ 26	H23				0	平成25年3月委託発注。業務内容は都市マスタープランの検証	
															H24	22,500	▲ 21	716	21,763		
															H25			12,489	▲ 12,489		平成25年7月委託発注。業務内容は都市マスタープランの調査
															H26			9,274	▲ 9,274		
															H27				0		平成26年5月委託発注。業務内容は都市マスタープランの作成
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
累計	22,500	▲ 21	22,479	0																	
2	◆	D	-	4	-	1	-	矢吹町災害公 営住宅建設推 進事業	矢吹町中 町・本町 地内	町	町	直接	完了	3,999	25 ~ 25	H23				0	基本計画策定平成25年10月発注、平成26年3月完成
																H24				0	
																H25	4,000	▲ 801	3,199	0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																H31				0	
																H32				0	
累計	4,000	▲ 801	3,199	0																	
3	D	-	4	-	1	-	矢吹町災害公 営住宅整備事 業	矢吹地 区・中畑 地区	町	町	直接	完了	1,583,426	25 ~ 28	H23				0	平成26年3月一部用地取得。 用地買収完了(中町第1、第2、第3、中畑地区)、設計完了(中町 第1、第2、第3、中畑地区)、一部工事発注(中町第1、中町第2 (造成)、中畑地区) 工事監理委託平成27年4月発注(中町第1、第2、第3) 本体工事平成27年5月発注(中町第2、第3) 本体工事平成28年5月完成(中町第2、第3) 工事監理委託平成28年5月完成(中町第2、第3)	
															H24				0		
															H25	284,951		38,044	246,907		
															H26	413,961		612,802	▲ 198,841		
															H27	732,162	▲ 45,579	722,326	▲ 35,743		
															H28			12,323	▲ 12,323		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
累計	1,431,074	▲ 45,579	1,385,495	0																	
4	D	-	20	-	2	-	復興まちづくり 支援施設整備 事業	1区自治 会館	町	町	直接	完了	96,719	26 ~ 28	H23				0	基本設計平成26年12月発注、27年3月完成 詳細設計平成27年5月発注、8月完成 本体工事平成27年9月発注、監理委託平成27年9月発注 監理委託平成28年7月完成 本体工事平成28年7月完成	
															H24				0		
															H25				0		
															H26	2,557		1,872	685		
															H27	61,922		60,526	1,396		
															H28			2,081	▲ 2,081		
															H29				0		
															H30				0		
															H31				0		
															H32				0		
累計	64,479	0	64,479	0																	

5	◆	D	-	4	-	1	-	2	矢吹町災害公営住宅駐車場整備事業	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	完了	11,757	26	~	28	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	9,760	▲ 355		9,405	
																			H28			9,405	▲ 9,405	駐車場舗装工事平成28年5月完成(中町第1、第2、第3)
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	9,760	▲ 355	9,405	0																				
6	◆	D	-	20	-	2	-	1	矢吹町1区自治会館備品購入事業	1区自治会館	町	町	直接	完了	918	27	~	28	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	1,776	▲ 1,042	0	734	
																			H28			734	▲ 734	備品購入平成28年7月完成
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
累計	1,776	▲ 1,042	734	0																				
7		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	完了	280,044	27	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	4,233		1,749	2,484	H27年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1)
																			H28	73,738	36,965	34,853	75,850	H28年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H29	3,841		57,236	▲ 53,395	H29年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H30	48,626		51,444	▲ 2,818	H30年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H31	37,154	874	53,183	▲ 15,155	R元年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H32	39,662	▲ 56	42,977	▲ 3,371	R2年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
累計	207,254	37,783	241,442	3,595																				
8		D	-	6	-	1	-		災害公営住宅特別家賃低減事業	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	完了	19,660	27	~	32	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27	425		21	404	H27年度入居者家賃分(中畑地区)
																			H28	8,696	633	1,919	7,410	H28年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H29			3,463	▲ 3,463	H29年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H30	3,151		3,044	107	H30年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H31			3,262	▲ 3,262	R元年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																			H32	1,803	36	3,035	▲ 1,196	R2年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
累計	14,075	669	14,744	0																				

9	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	完了	11,658	25	~	28	H23				0	事業内容の確定に伴い道路拡幅部分を切り出し流用																				
																			H24				0																					
																			H25				0																					
																			H26				0																					
																			H27		9,326	9,326	0																					
																			H28				0																					
																			H29				0																					
																			H30				0																					
																			H31				0																					
																			H32				0																					
																			累計	0	9,326	9,326	0																					
																			10		D	-	5		-	2	-		災害公営住宅特別家賃低減事業(補助率変更分)	矢吹地区・中畑地区	町	町	直接	完了	4,551	32	~	32	H23				0	R2年度入居者家賃分(中畑地区、中町第1、第2、第3)
																																							H24				0	
H25				0																																								
H26				0																																								
H27				0																																								
H28				0																																								
H29				0																																								
H30				0																																								
H31				0																																								
H32	3,772	20	3,792	0																																								
累計	3,772	20	3,792	0																																								

市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0		
		H24	22,500	▲ 21	716	21,763		
		H25	288,951	▲ 801	53,732	234,418		
		H26	416,518	0	623,948	▲ 207,430		
		H27	810,278	▲ 37,650	793,948	▲ 21,320		
		H28	82,434	37,598	61,315	58,717		
		H29	3,841	0	60,699	▲ 56,858		
		H30	51,777	0	54,488	▲ 2,711		
		H31	37,154	874	56,445	▲ 18,417		
		H32	45,237	0	49,804	▲ 4,567		
		2,042,706	市町村交付分 計	1,758,690	0	1,755,095	3,595	
		都道県 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0
				H24	0	0	0	0
H25	0			0	0	0		
H26	0			0	0	0		
H27	0			0	0	0		
H28	0			0	0	0		
H29	0			0	0	0		
H30	0			0	0	0		
H31	0			0	0	0		
H32	0			0	0	0		
0	都道県交付分 計			0	0	0	0	
市町村 都道県 計	各年度 別合計			H23	0	0	0	0
				H24	22,500	▲ 21	716	21,763
		H25	288,951	▲ 801	53,732	234,418		
		H26	416,518	0	623,948	▲ 207,430		
		H27	810,278	▲ 37,650	793,948	▲ 21,320		
		H28	82,434	37,598	61,315	58,717		
		H29	3,841	0	60,699	▲ 56,858		
		H30	51,777	0	54,488	▲ 2,711		
		H31	37,154	874	56,445	▲ 18,417		
		H32	45,237	0	49,804	▲ 4,567		
		2,042,706	合計	1,758,690	0	1,755,095	3,595	

