

(様式1)

矢吹町

帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

令和5年3月末時点

(千円)

矢吹町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
26	0	0	
27	0	0	
28	17,059	16,749	
29	14,159	14,159	
30	82,317	6,277	
R1	6,335	69,159	
R2	7,279	7,279	
R3	8,165	8,165	
R4	8,187	7,576	
合計		143,501	129,364

<参考>	矢吹町帰還・移住等環境整備交付金基金残高		矢吹町帰還・移住等環境整備交付金基金の利息額	
------	----------------------	--	------------------------	--

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

矢吹町 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																				
	28	29	30	31																																				
2	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)	矢吹地区	町	矢吹町	直接	完了	単年度	120,977	28	~	R1	25			0	28年8月委託発注、29年2月完成 29年7月委託発注、31年1月一部変更契約、3月完成 令和元年度へ繰越																		
																		26			0																			
																		27			0																			
																		28	11,326		11,016			310																
																		29	8,264		8,264			0																
																		30	76,040		0			76,040																
																		R1			62,824			-62,824																
																		R2						0																
																		R3						0																
																		R4						0																
																		累計	95,630	0	82,104			13,526																
																			-	-	-			-	-															
26			0																																					
27			0																																					
28			0																																					
29			0																																					
30			0																																					
R1			0																																					
R2			0																																					
R3			0																																					
R4			0																																					
累計	0	0	0	0																																				
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>												25	0	0	0	0																							
													26	0	0	0	0																							
													27	0	0	0	0																							
													28	0	0	0	0																							
													29	0	0	0	0																							
													30	0	0	0	0																							
													R1	0	0	0	0																							
													R2	0	0	0	0																							
													R3	0	0	0	0																							
													R4	0	0	0	0																							
													累計	0	0	0	0																							
													うち県交付分		各年度別合計		25	0	0	0	0																			
													26	0	0	0	0																							
													27	0	0	0	0																							
													28	0	0	0	0																							
													29	0	0	0	0																							
													30	0	0	0	0																							
													R1	0	0	0	0																							
													R2	0	0	0	0																							
													R3	0	0	0	0																							
													R4	0	0	0	0																							
													累計	0	0	0	0																							
													うち市町村交付分		各年度別合計		25	0	0	0	0																			
													26	0	0	0	0																							
27	0	0	0	0																																				
28	11,326	0	11,016	310																																				
29	8,264	0	8,264	0																																				
30	76,040	0	0	76,040																																				
R1	0	0	62,824	-62,824																																				
R2	0	0	0	0																																				
R3	0	0	0	0																																				
R4	0	0	0	0																																				
累計	95,630	0	82,104	13,526																																				
市町村交付分 計				95,630	0	82,104	13,526																																	
県・市町村交付分 合計				95,630	0	82,104	13,526																																	