

平成 23 年 9 月 12 日

矢吹中学校改築事業

平成 23 年度の矢吹中学校改築事業は、計画工程どおり順調に工事が進められています。

9/12 現在、校舎 期工事、プール・武道場工事ともに杭工事がほぼ完了し、杭と建物を一体化させる基礎工事を行っています。

今後、鉄筋、型枠工を行い、コンクリートを打設し基礎をつくります。



基礎工事に伴う掘削工事



杭の上部に縦 1.5m × 横 1.5m 高さ 1.6m の基礎が設置されます。