

(様式1)
矢吹町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

総括表
令和2年3月末時点

(千円)			
矢吹町	執行年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	平成28年度	0	0
	平成29年度	78,496	72,419
	平成30年度	275,463	119,070
	令和元年度	651,119	0
	令和2年度	0	0
合 計		1,005,078	191,489

(様式2)

矢吹町

道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画 令和元年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 復興庁

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	継続／完了	全体事業費	全体事業期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	執行額 (契約額の国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1		A	-	1	-	1		道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	2,015,824	29	～	2	平成28年度				矢吹第1地区：側溝堆積物撤去・仮置場保管・最終処分(H30.1～H31.3) 矢吹第1・第2地区：側溝堆積物撤去・仮置場保管・最終処分 中畑地区：基礎調査(H30.4～R2.1) 繰越中	
														平成29年度	71,361		67,221		4,140
														平成30年度	250,421		107,571		142,850
														令和元年度	591,927				
														令和2年度					
														累計	913,709	0	174,792		146,990
2	◆	A	-	1	-	1	-	関連側溝堆積物撤去・処理支援事業	継続	201,580	29	～	2	平成28年度				矢吹第1地区：側溝堆積物撤去・仮置場保管・最終処分(H30.1～H31.3) 矢吹第1・第2地区：側溝堆積物撤去・仮置場保管・最終処分 中畑地区：基礎調査(H30.4～R2.1) 繰越中	
														平成29年度	7,135		5,198		1,937
														平成30年度	25,042		11,499		13,543
														令和元年度	59,192				
														令和2年度					
														累計	91,369	0	16,697		15,480
		A	-	1	-							～	平成28年度						
													平成29年度						
													平成30年度						
													令和元年度						
													令和2年度						
													累計	0	0	0		0	
		A	-	1	-							～	平成28年度						
													平成29年度						
													平成30年度						
													令和元年度						
													令和2年度						
													累計	0	0	0		0	
		A	-	1	-							～	平成28年度						
													平成29年度						
													平成30年度						
													令和元年度						
													令和2年度						
													累計	0	0	0		0	
										矢吹町 交付分	各年度別 合計	平成28年度		0	0	0			
平成29年度	0	0	0	0															
平成30年度	78,496	0	72,419	6,077															
令和元年度	275,463	0	119,070	156,393															
令和2年度	651,119	0	0	0															
累計	0	0	0	0															
										2,217,404	合計	累計	1,005,078	0	191,489	162,470			

(注)

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄 には、道路等側溝堆積物撤去・処理支援事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5「執行額」欄には、契約等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。